

Id.	Nazwa Zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	Półrocze 1 2022					Półrocze 2 2022					Półrocze 1 2023					Półrocze 2 2023							
							S	L	M	K	M	C	L	S	W	P	L	G	S	L	M	K	M	C	L	S	W	P	L
0	<b>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</b>	<b>437 dn</b>	<b>wto, 05.04.22</b>	<b>pią, 22.12.23</b>			05.04.2022																					22.12.2023	
1	<b>Podpisanie umowy</b>	<b>0 dn</b>	<b>wto, 05.04.22</b>	<b>wto, 05.04.22</b>		<b>3</b>		05.04.2022																					
2	<b>Prace Projektowe</b>	<b>150 dn</b>	<b>wto, 05.04.22</b>	<b>pią, 04.11.22</b>			05.04.2022																04.11.2022						
7	<b>Planowana na etapie ofertowania data zgłoszenie rozpoczęcia robót</b>	<b>0 dn</b>	<b>pią, 04.11.22</b>	<b>pią, 04.11.22</b>	<b>5;6</b>	<b>8</b>																							
8	<b>Opóźnienie w zgłoszeniu rozpoczęcia robót spowodowane przeszkodami opisanyymi w roszczeniu C-04</b>	<b>59 dn</b>	<b>pon, 07.11.22</b>	<b>wto, 31.01.23</b>	<b>7</b>	<b>9</b>																							
9	<b>Obecnie przewidywana data zgłoszenia rozpoczęcia robót po uwzględnieniu ustania przeszkód opisanych w roszczeniu C-04</b>	<b>21 cdn</b>	<b>wto, 31.01.23</b>	<b>wto, 21.02.23</b>	<b>8</b>	<b>11ZR-24 dn;10ZR-1</b>																							
10	Nadzór autorski	188 dn	wto, 21.02.23	czw, 16.11.23	9ZR-1 dzień	62																							
11	Uzyskanie zatwierdzenia PTOR wraz z przekazaniem do Zamawiającego	5 dn	czw, 19.01.23	śro, 25.01.23	9ZR-24 dn	12ZR+5 dn																							
12	Planowana na etapie przetargu data przejścia Placu Budowy	0 dn	śro, 01.02.23	śro, 01.02.23	11ZR+5 dn	14;13																							
13	Opóźnienie związane z brakiem terminowego wydania decyzji przez GDDKIA (C-04)	23 dn	czw, 02.02.23	pon, 06.03.23	12	14																							
14	Wprowadzenie PTOR	0 dn	pon, 06.03.23	pon, 06.03.23	12;13	17																							
15	<b>Odcinek I od granicy miasta Konstancynów Łódzki do ul. Krótkiej (granicy robót torowych)</b>	<b>202 dn</b>	<b>pon, 06.03.23</b>	<b>wto, 19.12.23</b>																									
16	<b>Gospodarka zielenią</b>	<b>35 dn</b>	<b>wto, 07.03.23</b>	<b>pon, 24.04.23</b>																									
17	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	35 dn	wto, 07.03.23	pon, 24.04.23	14	54ZR-16 dn;55ZR-16																							
18	<b>Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>	<b>202 dn</b>	<b>pon, 06.03.23</b>	<b>wto, 19.12.23</b>																									
19	Tymczasowa organizacja ruchu	202 dn	pon, 06.03.23	wto, 19.12.23	17ZR-36 dn	62																							
20	Rozbiórki	86 dn	pon, 06.03.23	czw, 06.07.23	17ZR-36 dn	61																							
21	<b>Roboty elektroenergetyczne</b>	<b>183 dn</b>	<b>pon, 06.03.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																									
22	<b>Branża elektroenergetyczna – sieć trakcyjna</b>	<b>183 dn</b>	<b>pon, 06.03.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																									
23	Demontaż konstrukcji wsporczych	55 dn	pon, 06.03.23	wto, 23.05.23	17ZR-36 dn	24ZR-51 dn																							
24	Montaż konstrukcji wsporczych	148 dn	pią, 10.03.23	pon, 09.10.23	23ZR-51 dn	25ZR-43 dn																							
25	Montaż sieci trakcyjnej	74 dn	śro, 09.08.23	śro, 22.11.23	24ZR-43 dn;35	61;26ZR-78 dn																							
26	Kable trakcyjne	75 dn	czw, 03.08.23	pią, 17.11.23	25ZR-78 dn	37ZR-40																							
27	Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic	40 dn	wto, 26.09.23	wto, 21.11.23	26ZR-38 dn	61																							
28	<b>Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym</b>	<b>125 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>czw, 28.09.23</b>	<b>17ZR-16 dn</b>	<b>37</b>																							
29	<b>Odwodnienie torowiska</b>	<b>125 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>czw, 28.09.23</b>	<b>17ZR-16 dn</b>	<b>37</b>																							
30	<b>Kanał technologiczny</b>	<b>125 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>czw, 28.09.23</b>	<b>17ZR-16 dn</b>	<b>62</b>																							
31	<b>Roboty torowe</b>	<b>163 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																									
32	<b>Torowisko tramwajowe</b>	<b>163 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																									
33	<b>Torowisko o konstrukcji podsypkowej</b>	<b>163 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																									
34	Roboty ziemne	56 dn	pon, 03.04.23	czw, 22.06.23	17ZR-16 dn	35ZR-35 dn																							
35	Podbudowy	53 dn	czw, 04.05.23	wto, 18.07.23	34ZR-35 dn	36ZR-40																							
36	Montaż toru	118 dn	wto, 23.05.23	wto, 07.11.23	35ZR-40 dn	37ZR-32																							
37	Podbicie i regulacja toru	36 dn	pią, 29.09.23	pon, 20.11.23	36ZR-32	38ZR-29 dn																							
38	Zasyпка toru	31 dn	wto, 10.10.23	śro, 22.11.23	37ZR-29 dn	61;56ZR-69 dn																							
39	<b>Torowisko o konstrukcji bezpodsypkowej</b>	<b>63 dn</b>	<b>pią, 25.08.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																									
40	Roboty ziemne	11 dn	pią, 25.08.23	pią, 08.09.23	36ZR-52 dn	41ZR-3 dn																							
41	Podbudowy	16 dn	śro, 06.09.23	śro, 27.09.23	40ZR-3 dn	42ZR-2 dn																							
42	Montaż i regulacja toru	20 dn	wto, 26.09.23	pon, 23.10.23	41ZR-2 dn	43																							

Zadanie █ Punkt kontrolny ◆ Podsumowanie ▬ Krytyczne █ Postęp ▬

Id.	Nazwa Zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki	Półrocze 1 2022					Półrocze 2 2022					Półrocze 1 2023					Półrocze 2 2023								
							S	L	M	K	M	C	L	S	W	P	L	G	S	L	M	K	M	C	L	S	W	P	L	G
43	Elastyczne mocowanie toru	21 dn	wto, 24.10.23	śro, 22.11.23	42	61																								
44	<b>Perony przystankowe -tramwajowe wraz z wyposażeniem</b>	<b>107 dn</b>	<b>pią, 07.07.23</b>	<b>śro, 06.12.23</b>																										
45	Roboty brukarskie	87 dn	pią, 07.07.23	śro, 08.11.23	35ZR-8 dn	46ZR-30 dn																								
46	Mała architektura	50 dn	śro, 27.09.23	śro, 06.12.23	45ZR-30 dn	62																								
47	<b>Budowa systemu informacji pasażerskiej</b>	<b>179 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>czw, 14.12.23</b>	<b>17ZR-16 dn</b>	<b>62</b>																								
48	<b>Odcinek II - od ul. Krótkiej (granicy robót torowych) do Placu Wolności</b>	<b>163 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																										
49	<b>Sieć trakcyjna ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic</b>	<b>163 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																										
50	<b>Sieć trakcyjna</b>	<b>163 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>śro, 22.11.23</b>																										
51	Demontaż konstrukcji wsporczych	21 dn	pon, 03.04.23	wto, 02.05.23	17ZR-16 dn	52ZR-20 dn																								
52	Montaż konstrukcji wsporczych	152 dn	wto, 04.04.23	śro, 08.11.23	51ZR-20 dn	53ZR-40 dn																								
53	Montaż sieci trakcyjnej	50 dn	śro, 13.09.23	śro, 22.11.23	52ZR-40 dn	61;56ZR-48 dn																								
54	<b>kable trakcyjne</b>	<b>155 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>pią, 10.11.23</b>	<b>17ZR-16 dn</b>	<b>61</b>																								
55	<b>Kanał technologiczny</b>	<b>155 dn</b>	<b>pon, 03.04.23</b>	<b>pią, 10.11.23</b>	<b>17ZR-16 dn</b>	<b>61</b>																								
56	<b>Roboty wykończeniowe (w tym SOR, Wykonanie nasadzeń i tereny zielone)</b>	<b>69 dn</b>	<b>pią, 15.09.23</b>	<b>czw, 21.12.23</b>	<b>53ZR-48 dn;38ZR-69</b>	<b>62</b>																								
57	Roboty wykończeniowe odcinek I	69 dn	pią, 15.09.23	czw, 21.12.23																										
58	Roboty wykończeniowe odcinek II	69 dn	pią, 15.09.23	czw, 21.12.23																										
59	Opracowanie mapy powykonawczej	30 dn	śro, 11.10.23	śro, 22.11.23	61RZ																									
60	Dokumentacja powykonawcza	61 dn	wto, 29.08.23	śro, 22.11.23	61RZ																									
61	Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie	30 cdn	śro, 22.11.23	pią, 22.12.23	38;25;27;53;4;60RZ;59RZ;62																									
62	<b>Zakończenie Kontraktu</b>	<b>0 dn</b>	<b>pią, 22.12.23</b>	<b>pią, 22.12.23</b>	<b>61;46;47;30;10</b>																									