

### Harmonogram - Plan

Nr	Nazwa	Ilość dni
	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzieli Polskości w latach 1918-1920</b>	<b>453</b>
1	<b>Etap I</b>	<b>185</b>
1.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz uzupełniające - zagospodarowanie etap II	5
1.2	Roboty demontażowe i rozbiórkowe	15
1.3	Roboty przygotowawcze i ziemne	17
1.4	Wykonanie fundamentów (ław i stóp)	24
1.5	Wykonanie podbudowy i brudnej wylewki wewnątrz budynku	12
1.6	Wykonanie ścian, stropów i schodów	70
1.7	Komin	70
1.8	Wykonanie więźby dachowej	20
1.9	Wykonanie szybu windy	85
1.10	Przyłącz wodny i przekładka wodociągu	5
1.11	Przyłącz kanalizacyjny	15
1.12	Kanalizacja burzowa	15
1.13	Drenaż	6
1.14	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej	15
2	<b>Etap II</b>	<b>60</b>
2.1	Pokrycie dachu	22
2.2	Wykonanie elewacji budynku i	38
2.3	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej	38
2.4	Roboty wykończeniowe - etap II	38
2.5	Wewnętrzna instalacja wody użytkowej i hydrantowej - etap II	38
2.6	Instalacja kanalizacyjna - etap II	38
2.7	Instalacja centralnego ogrzewania - etap II	38
2.8	Wewnętrzna instalacja gazowa i wody lodowej	38
2.9	Przyłącz wody lodowej	15
2.10	Fundament pod agregat wody lodowej i prądowórczy z ogrodzeniem.	4
2.11	LINIE ZASILAJĄCE - etap II.	38
2.12	UKŁADANIE PRZEWODÓW - etap II	38
2.13	INSTALACJA KOMPUTEROWA-etap II	38
2.14	TABLICA ROZDZIELCZA "Wyłącznik główny"	15
2.15	TABLICA ROZDZIELCZA "RG"	15
2.16	TABLICA ROZDZIELCZA RG PPOŻ	15
2.17	TABLICA ROZDZIELCZA TA, TA0, TA1, TA2, TA3, TB2, TB3	15
2.18	TABLICA ROZDZIELCZA TUPS	15
2.19	TABLICA ROZDZIELCZA TK	15
2.20	TABLICA ROZDZIELCZA TS	15
2.21	AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	3
2.22	Roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz uzupełniające - zagospodarowanie etap II	20
2.23	Wykonanie dojazdów, dojazdów i miejsc postojowych	38
2.24	Wykonanie schodów wejściowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku	38
2.25	System wentylacyjny wewnątrz budynku - etap II	38
3	<b>Etap III</b>	<b>206</b>
3.1	Roboty wykończeniowe - etap III	145

Maj 2024   Cze 2024   Lipiec 2024   Sierpień 2024   Wrz 2024   Paź 2024   Lis 2024   Gru 2024   Styczeń 2025   Luty 2025   Marzec 2025   Kwi 2025   Maj 2025   Cze 2025   Lipiec 2025  
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



