

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy						
1	2	3	4	5	6	7
Lp	Scalone pozycje prac	udział % w Etapie	Udział % w cenie oferty	Zadanie nr 1	Zadanie nr 2	Termin realizacji prac
I ETAP		udział % w Etapie I	11%	7,04%	3,96%	xxx
1.	Weryfikacja dokumentacji przedprojektowej i budowlanej oraz sporządzenie opinii inwestorskiej	45,00%	4,95%	3,17%	1,78%	do 14 dni od dnia przekazania do Wykonawcy dokumentacji do weryfikacji
2.	Weryfikacja dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót i kosztorysów, standardów wykonania budynkuHarmonogramu realizacji inwestycji, ZKZ, TES, wytycznych inwestorskich, koncepcji organizacji procesu realizacji inwestycjioraz sporządzenie opinii inwestorskiej	55,00%	6,05%	3,87%	2,18%	do 14 dni od dnia przekazania do Wykonawcy dokumentacji do weryfikacji
II ETAP			81%	51,84%	29,16%	xxx
3.	Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych.	98,77%	80%	51,20%	28,80%	do czasu zakończenia realizacji umowy z GW
4.	Uzgodnienie z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym rzeczowego Arkusza Efektów Gospodarczych (rzAEG), Złożenie rzAEG uzgodnionego z Gestorem i Zamawiającym	1,23%	1%	0,64%	0,36%	do czasu zakończenia realizacji Etapu I umowy z GW obejmującego realizację prac budowlano-montażowych
III ETAP		udział % w Etapie III	8%	5,12%	2,88%	xxx
5.	Złożenie projektu <b>Arkusza Efektów Gospodarczych</b> w ujęciu rzeczowo-finansowym	25,00%	2%	1,28%	0,72%	do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II
6.	Złożenie do uzgodnień Zamawiającego sporządzonej "Dokumentacji rozliczeniowej zadania - w zakresie części technicznej"	25,00%	2%	1,28%	0,72%	do 70 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II
7.	Złożenie uzgodnionej końcowej "Dokumentacji rozliczeniowej zadania - w zakresie części technicznej"					w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia końcowej dokumentacji rozliczeniowej z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji
8.	Złożenie do uzgodnień Zamawiającego opracowanej dokumentacji JFAI	50,00%	4%	2,56%	1,44%	do 70 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II
9.	Złożenie uzgodnionej dokumentacji JFAI w angielskiej wersji językowej					w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia dokumentacji JFAI z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu uwag do dokumentacji JFAI
RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO			100%	64%	36%	xxx
<p>Dla poz. 3 wynagrodzenie Wykonawcy za okres rozliczeniowy będzie obliczane proporcjonalnie do wartości prac wykonanych przez GW - nadzorowanych i potwierdzonych przez Wykonawcę tj.</p> <p>Miesięczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla poz. 3 = (wartość netto robót budowlanych wykonanych przez GW za dany okres rozliczeniowy)/(wartość netto Etapu I tj. etapu obejmującego realizację robót budowlanych wynikająca z umowy z GW podlegających nadzorowi)x(80%x wartość netto umowy na "sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w tym weryfikacja dokumentacji projektowej oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku szkoleniowego z salą audytoryjną” na terenie JFTC w Bydgoszczy, realizowanych w ramach następujących zadań: 1) Dodatkowa infrastruktura treningowa, 2) Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)”</p>						