

[Signature]

[Signature]



2



																			5%	8%	8%	11%	11%	14%	9%	11%	15%	8%			
20.	Instalacje teletechniczne	1 560 764,46 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78 038,22 zł	78 038,22 zł	109 253,51 zł	124 861,16 zł	109 253,51 zł	249 722,31 zł	234 114,67 zł	234 114,67 zł	171 684,09 zł	171 684,09 zł	- zł		
20.1	Instalacje teletechniczne	1 560 764,46 zł	300	22.06.2022	31.03.2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 038,22 zł	78 038,22 zł	109 253,51 zł	124 861,16 zł	109 253,51 zł	249 722,31 zł	234 114,67 zł	234 114,67 zł	171 684,09 zł	171 684,09 zł	0,00 zł			
																			5%	5%	7%	8%	7%	10%	15%	15%	11%	11%			
20.	Głębokość		14	09.03.2023	23.03.2023																										
21.	Pozwolenie na użytkowanie		21	24.03.2023	14.04.2023																										
						Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień		
						45 850 147,78 zł	SPRZEDAŻ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 374 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł	1 365 288,41 zł	1 298 173,78 zł	1 313 369,57 zł	483 337,76 zł	4 788 865,88 zł	2 997 474,55 zł	3 917 991,28 zł	3 602 948,52 zł	3 618 383,57 zł	3 898 468,90 zł	3 424 365,39 zł	4 528 636,78 zł	3 284 195,74 zł	3 208 647,63 zł	0,00 zł
						0,00 zł	SPRZEDAŻ NARASTAJĄCO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 374 000,00 zł	1 374 000,00 zł	1 374 000,00 zł	4 122 000,00 zł	5 487 288,41 zł	6 785 462,19 zł	8 098 831,77 zł	8 582 169,53 zł	13 371 035,41 zł	16 368 509,96 zł	20 286 501,24 zł	23 889 449,76 zł	27 507 833,34 zł	31 404 302,74 zł	34 828 667,63 zł	39 357 304,40 zł	42 641 505,15 zł	45 850 147,78 zł	

Dyrektor oddziału Katowice

Kamil Janas

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp. k.
NIP 556-26-532, ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz
reprezentowana przez komplementariusza
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o.
NIP 556-26-82-326, ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz

Kierownik Projektu

Łukasz Lasota

[Signature]