

Nr sprawy: 28/P/2023

Załącznik nr 10 do SWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Nazwa inwestycji: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla planowanej inwestycji dotyczącej budowy budynku biurowo-magazynowego z serwerownią zlokalizowanego na terenie NCBJ OR POLATOM"

Lp.	Opis zadania	Procentowa wartość zadania	Termin wykonania licząc od daty zawarcia umowy
1.	Wykonanie projektu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego	1%	do 14 tygodni
2.	Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu koncepcyjnego	7%	do 12 tygodni
3.	Wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu technologii	7%	do 12 tygodni
4.	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla planowanego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, układem drogowym i zagospodarowaniem terenów przyległych w tym wykonanie projektu technicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę	35%	do 36 tygodni (złożenie projektu w urzędzie o pnb – do 26 tygodni)
5.	Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynku oraz rozbudowy i budowy nowych sieci zewnętrznych	10%	do 36 tygodni
6.	Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego planowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	40%	do 54 tygodni
	RAZEM	100%	

***procentowa wartość zadania pomnożona przez sumaryczne wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy**

Wartość dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia nadzoru autorskiego, nie uwzględnionego w wynagrodzeniu ryczałtowym:

Wartość dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia nadzoru autorskiego, nie uwzględnionego w wynagrodzeniu ryczałtowym za wykonanie dokumentacji projektowej:	0,3% sumarycznego wynagrodzenia ryczałtowego netto wykonawcy dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej, płatne za każdy rozpoczęty miesiąc prowadzenia nadzoru autorskiego, liczony od momentu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie dłużej niż przez okres 18-stu miesięcy.
---	--