

Mrozy Wielkie,

21.05.2024 r.

Zn. spr. S.270.2.4.2024

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: <postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: . „Dostawę elementów do budowy dwóch modułowych pomostów pływających”>

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„1. W SWZ postępowania jest zapis: „Pomosty składa się z systemowych modułów o konstrukcji z tworzyw sztucznych - polietylenu oraz trapów stalowo-drewnianych.” Prosimy o odpowiedź czy możliwe jest złożenie oferty na system modułowy pomostów o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z polistyrenu i z powierzchnią z desek? Rozumiemy, że zawarta w SWZ informacja o tym że moduł pomostu ma być z polietylenu powinna być interpretowana rozszerzająco i obejmuje także pomosty stalowe z wypełnieniem z tworzyw sztucznych.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż pomosty mają być wykonane modułów z polietylenu a nie z wykończeniem pokładu pomostu z desek. Zamawiający rozwiązanie takie przyjął to z faktu długiej żywotności takich modułów, które są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają corocznych napraw i konserwacji w przeciwieństwie do pomostów z pokładem z desek.

Podstawą przyjęcia takiego rozwiązania wynika też z faktu, iż plaża [nad jez. Laśmiady przy Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Malinówce] na której zostaną zmontowane te pomosty jest bardzo płytka. Koniec dłuższego pomostu [a więc w odległości 61 m od brzegu plaży] w okresie letnim poziom wody wynosi ok. 1 m.

Pomosty o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z polistyrenu i z powierzchnią z desek są zbyt ciężkie dla tak płytkiej plaży.

Ponadto Zamawiający przyjął też rozwiązanie modułowe w z tytułu posiadania ograniczonych środków finansowych, dzięki możliwości samodzielnego montażu przez Zamawiającego dostarczonych modułów, których waga do 100 kg wymaga jedynie 4 pracowników do ich przenoszenia. Dlatego powyższe zamówienie jest jedynie dostawą elementów do budowy pomostów, a nie dostawą z montażem pomostów. Pomosty o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z polistyrenu i z powierzchnią z desek o dużo większych rozmiarach wymagałyby zastosowania ciężkiego sprzętu do montażu i Wykonawcy wyspecjalizowanego w tego typu robotach montażowych, co według w znacznym stopniu podniosłoby koszty całej inwestycji.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza modułowych pomostów o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z polistyrenu i z powierzchnią z desek jako rozwiązania równoważnego.

Pytanie nr 2:

„2. W SWZ postępowania zawarto zapis określający maksymalną długość modułów pływaków. Zrozumiałe jest, że wszystkie połączone pływaki mają tworzyć pomost o określonej w SWZ długości. Nie jest zrozumiałe ograniczenie długości poszczególnych modułów pływaków – ogranicza to udział w postępowaniu podmiotów, którzy produkują długie stabilne moduły pomostów a preferuje taki zapis jednego konkretnego dostawcę. W kontekście tego prosimy o odpowiedź czy jest możliwe złożenie oferty na moduły pływaków dłuższe ale łącznie tworzące pomost o określonej w SWZ wymiarach.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający przyjął też rozwiązanie modułowe w z tytułu posiadania ograniczonych środków finansowych. Dzięki możliwości samodzielnego montażu przez Zamawiającego dostarczonych modułów, w istotny sposób ograniczona zostaną koszty montażu pomostów. W opisie przedmiotu zamówienia dopuszczono wymiary modułów w przedziale parametrów, tak aby modułowy system pomostów mógł spełniać nie tylko jeden Wykonawca i jednocześnie spełniał parametry Decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 3:

„3. W SWZ postępowania zawarto zapis określający wagę modułów pływaków : masa jednego modułu do 100 kg (SWZ – strona 4). Prosimy o informację czy jest to ograniczenie obligatoryjne i jest to zapis określający obowiązkowe ograniczenie czy też pomost posiadający większą wagę również spełni parametr ? Pytanie w kontekście zapisu na stronie 5 SWZ : „Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia”. Naszym zdaniem jako producenta pomostów pływających ograniczenie wagi modułu powoduje, że w praktyce bardzo mocno ograniczony jest krąg podmiotów spełniających ten wymóg zapewne do jednego tylko podmiotu. Dodać należy jednocześnie, że waga pomostu jest zwykle ściśle powiązana z jego jakością, odpornością i wypornością – im waga jest niższa tym słabsze są wszystkie powyższe parametry. Waga 100 kg jest bardzo niska.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający przyjął rozwiązanie modułowe w z tytułu posiadania ograniczonych środków finansowych, a dzięki możliwości samodzielnego montażu przez Zamawiającego dostarczonych modułów, [których waga wynosi do 100 kg] do zmontowania pomostu wystarczy jedynie 4 pracowników do ich przenoszenia. W opisie przedmiotu zamówienia dopuszczono wymiary modułów w przedziale parametrów, tak aby modułowy system pomostów mógł spełniać nie tylko jeden Wykonawca. Na powyższą inwestycję Zamawiający uzyskał Decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenie na budowę. Opis zamówienia jest sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej.

Z poważaniem,

Michał Marchel

Zastępca Nadleśniczego

*(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)*

Do wiadomości:

1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienia treści SWZ
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania.