

do umowy nr
z dnia

..... dnia

PROTOKÓŁ Nr _____
okresowej kontroli instalacji gazu płynnego z butli**Podstawa prawna:**

1) art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) w związku z § 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.),

1. Adres przeprowadzanej kontroli:
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/lokalu użytkowego)**2. Imię i nazwisko użytkownika instalacji****3. Przeprowadzający kontrolę**
(imię i nazwisko, data wydania i numer uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacyjnego „D”**Ustalenia:****4. Liczba butli gazowych w budynku**☐ jedna☐ dwie☐ więcej

Uwagi

5. Butla o zawartości gazu☐ do 11 kg☐ powyżej 11 kg

Uwagi

6. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowano butlę☐ niższa niż 35°C☐ wyższa niż 35°C**7. Czy butla zainstalowana w pozycji pionowej**☐ tak☐ nie**8. Czy butlę zabezpieczono przed uszkodzeniami mechanicznymi**☐ tak☐ nie

Uwagi

9. Czy między butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło, zachowano odległość co najmniej 1,5 m (za wyjątkiem zestawów urządzeń gazowych z butlami)

☐ tak ☐ nie

Uwagi

10. Czy butlę umieszczono w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie

☐ tak ☐ nie

Uwagi

11. Czy urządzenie gazowe połączono z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C (atest)

☐ tak ☐ nie

Uwagi

12. Oznaczenie granicznej daty użytkowania przewodu elastycznego do połączenia

☐ oznaczone ☐ brak oznaczenia

Graniczna data użytkowania

Uwagi

13. Spełnienie wymagań w zakresie utrzymywania instalacji w należyтым stanie technicznym i użytkowym

spełnione ☐ ☐ nie spełnione

Uwagi

14. Urządzenia gazowe

kuchnia gazowa ☐ szczelna ☐ nieszczelna

inne urządzenie

☐ szczelne ☐ nieszczelne

Uwagi

15. Właściwa wentylacja pomieszczenia☐ zapewniona ☐ nie zapewniona

Uwagi

16. Pełna sprawność techniczna i użytkowa instalacji i urządzeń gazowych☐ zapewniona ☐ nie zapewniona

Uwagi

17. Zakres robót koniecznych do wykonania
..........
podpis przeprowadzającego kontrolę

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz 836 z późn. zm.) użytkownik instalacji zobowiązany jest w terminie do wykonać cały zakres robót przedstawiony w pkt. 17 niniejszego protokołu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie, w przypadku nie wykonania w/w zakresu robót, kopia protokołu zostanie po tym terminie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

.....
data.....
podpis użytkownika lokalu

Protokół przekazano za potwierdzeniem właścicielowi lub zarządcy budynku w dniu