

Protokół badania i przeglądu hydrantów nr:

01/05/2023

ZAMAWIAJĄCY:

Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP:615-17-06-942, REGON:231161448

DATA BADANIA/PRZEGLĄDU

12.05.2023 r.

MIejsce Wykonania badania/przeglądu

Szpital ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

WYKONAWCA USŁUGI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ERKA
Remigiusz Gierczak
ul. Wąska 2A, 59-921 Porajów
NIP: 615-20-58-965 REGON 382900791

Wyniki pomiarów:

Lp.	Lokalizacja hydrantu	Hydrant	Prądowica	K	Ciśnienie statyczne [Bar] Hs	Ciśnienie dynamiczne [Bar] Hd	Wydajność [dm3/s] Q	UWAGI
1	Hydrant zewnętrzny Budynek F	DN80	DP 20	397	4,9	3,1	11,65	SPEŁNIA
2	Hydrant zewnętrzny Tlenownia	DN80	DP 20	397	4,7	3,0	11,46	SPEŁNIA
3	Hydrant zewnętrzny Budynek C	DN80	DP 20	397	4,9	2,7	10,87	SPEŁNIA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

	Hd [Bar]	Q [dm3/s]
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80* (w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000)	2	5
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 80	2	10
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 100	2	15
Minimalne wartości dla hydrantu zewnętrznego DN 150	2	20
Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 25	2	1
Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 33	2	1,5
Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 52 i ZH 52	2	2,5

Wnioski i zalecenia:

Badanie wykonano w oparciu o:

Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Data następnego badania:

12.05.2024

Badanie wykonano urządzeniem HF-01 i HC-01

Potwierdzam wykonanie badania/przeglądu:

Remigiusz Gierczak

12.05.2023 r.
data i Pieczęć i podpis

Badanie wykonał:

Remigiusz Gierczak
Konservator sprzętu p.poż.

12.05.2023 r.
data i Pieczęć i podpis

**niepotrzebne skreslic