



Wykonawca pomiarów:
INSTALVOLT MICHAŁ KILISZEWSKI
GAJOWA 16
64-710 POŁAJEWO
☎781322842
e-mail: instalvolt.kiliszewski@gmail.com

Protokół z pomiarów ochronnych

RAP - 0038 - 2024

Zlecniodawca:

Centrum Wyszkalenia Jeździeckiego Hipodrom Wola
ul. Lutycka 34
Poznań
60-415

Miejsce przeprowadzenia pomiarów:

ujeżdżalnia przy Stajni nr 3
Lutycka 34
60-415 Poznań

Rodzaj pomiarów: Badania okresowe

Pogoda: Pochmurna

Data pomiarów: 24.01.2024

Data następnych pomiarów: 24.01.2029

Instalacja:

☐ Nowa

☐ Rozbudowa

☐ Modyfikacja

☒ Istniejąca

Orzeczenie:


Instalacja nadaje się do eksploatacji

InstalVolt
Michał Kiliszewski
64-710 Połajewo, ul. Gajowa 16
tel. 781 322 842
NIP 7632111941, Regon 368545639

Wyniki pomiarowe**Budynek***Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów*

Lp.	Symbol	Badany punkt	Rs [Ω]	Kg	Rsx [Ω]	Ra [Ω]	Ocena
1		ZK-1	0,78	1,0	0,78	30,00	Pozytywna
2		ZK-2	0,88	1,0	0,88	30,00	Pozytywna
3		ZK-3	1,22	1,0	1,22	30,00	Pozytywna
4		ZK-4	5,00	1,0	5,00	30,00	Pozytywna
5		ZK-5	4,55	1,0	4,55	30,00	Pozytywna
6		ZK-6	6,99	1,0	6,99	30,00	Pozytywna
7		ZK-7	7,50	1,0	7,50	30,00	Pozytywna
8		ZK-8	7,00	1,0	7,00	30,00	Pozytywna

UJEŹDŻALNIA PRZY STAJNI NR 3 – SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW POMIAROWYCH



InstalVolt
Michał Kiliszewski
64-710 Potajewo, ul. Gajowa 16
tel. 78 922 2142
NIP 7632111944, REGON 368545639