

EGZ. NR

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

**BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA
PN.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POKAZOWEJ ZAGRODZIE ŻUBRÓW W KRAJEWIE"**

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

MŁAWA

ID działki: 141301_1.0013.98

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

VIII

INWESTOR:

**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO DWUKOŁY
DWUKOŁY 2, 13-240 IŁOWO-OSADA**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ARCH.

mgr inż. arch. MICHAŁ KWIATKOWSKI
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej nr LBOIA/70/10

PODPIS

Lublin, grudzień 2023 r.

activeLine™

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
tel.: 514-564-374
e-mail: biuro@activeline.eu
www.activeline.eu

- CZĘŚĆ OPISOWA -

1.1. ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy pokazowej zagrodzie żubrów w Krajewie”.

Zakres zamierzenia obejmuje budowę: obiektów małej architektury, alejek pieszych oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

W ramach inwestycji zaplanowano lokalizację: paleniska z siedziskami, ławostolów, stojaków na rowery, ławek bez oparc, tablicy edukacyjnej, drewnianych rzeźb (wiewiórki, sarny, lisa, dzik i warchlaki), kojca dla psów, wiata przeznaczona na składowanie drewna, kosze na śmieci.

1.2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

- roboty przygotowawcze i porządkowe;
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi;
- roboty ziemne;
- roboty budowlano – montażowe;
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych;

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

1.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji obejmuje część działki o nr ewid.: 98, obręb Krajewo. Na działce objętej opracowaniem poza istniejącymi elementami zagospodarowania terenu znajdują się budynki: obiekt biurowy oraz budynek szkółki leśnej, które nie są objęte pracami budowlanymi.

Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Nie występują.

1.4. WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Skala zagrożenia - mała przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP i wymogów sanitarnych.

Występowanie robót budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz.1126), jako szczególnie niebezpieczne:

- zagrożenia w terenie opracowania nie występują

Zagrożenia, które wynikają z organizacji i miejsca prowadzenia robót

a. Zagrożenia ogólne:

- urazy kończyn górnych i dolnych, przytłuczenia, przy robotach transportowych,
- porażenia prądem przy używaniu niesprawnych elektronarzędzi ,
- ogólne urazy ciała, złamania, zranienia mogące powstać na terenie budowy,
- urazy spowodowane spadającymi przedmiotami,
- zatrucie oparami rozcieńczalników, farb, impregnatów,
- zagrożenie pożarowe oparami rozcieńczalników, farb, impregnatów,

b. Roboty ziemne:

- potrącenie łyżką koparki

c. Roboty zbrojarskie:

- urazy przebicia skóry prętami zbrojeniowymi podczas ich gięcia, układania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:

- zachłapanie oczu masą betonową podczas jej układania.
- przygniecenie i zranienia szalunkami

h. Praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:

- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń,
- potrącenie łyżką koparki
- porażenie prądem elektrycznym

i. Roboty rozbiórkowe i porządkowe:

- uszkodzenia niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu i wynikające z tego zagrożenia,
- urazy i skaleczenia kończyn,
- urazy ogólne i przytłuczenia przy przenoszeniu lub upadku elementów.

1.5. WSKAZANIA

- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzegać zasad BHP na budowie;
- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną;
- teren oznakować tak, aby nikt niepożądany nie miał wstępu;
- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta;
- pracownicy powinni prawidłowo składować materiały i urządzenia.

Instruktażu stanowiskowego udzieli kierownik budowy.

Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować.

1.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

1.7. PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.