



**STAROSTWO POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00  
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 14.06.2023 r.

IZA.272.1.22.2023

**PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ**

W dniu 14.06.2023 r. o godz. 10:00 w ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się wizja lokalna dot. zadania inwestycyjnego pn.:

**Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP, etap I**

1. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:
  - a) Piotr Sienkiewicz
  - b) Anna Walendziak
  - c) Dorota Zwolińska
2. W wizji wzięli udział przedstawiciele Wykonawców, którym udostępniono planowane miejsce wykonywania prac budowlanych.
3. W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania:
  - a) W jaki sposób należy wykonać wentylację mechaniczną?
  - b) Jak należy wykonać instalację teletechniczną w Sali komputerowej?
  - c) W jaki sposób należy wykonać instalacje elektryczną, teletechniczną w pozostałym pomieszczeniach?
  - d) Czy we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać wykładziny PCV?
  - e) Czy otwory po zdemontowanych oknach, witrynach można замуrować z materiału dostosowanego do grubości ściany (pustak, cegła)?
4. Odpowiedzi
  - a) Wentylacja mechaniczna należy wykonać wraz z montażem wentylatorów kanałowych z sterowaniem zamontowanym w każdym z pomieszczeń. Przewody wentylacyjne należy obudować systemem GK. Wydajność wentylatorów należy dobrać do kubatury pomieszczeń;
  - b) Instalację teletechniczną w Sali komputerowej (SZ 105) należy wykonać w nowych korytarzach instalacyjnych. Wielkość korytarzy dobrać do ilości tworzonych stanowisk komputerowych (14) z przewidywanym zapasem na dodatkową instalację. Instalację teletechniczną, HDMI dla stanowiska nauczyciela prowadzić w rurkach instalacyjnych podtynkowo;
  - c) Instalację należy wykonać podtynkowo. Należy przewidzieć podłączenie nowo wykonanej instalacji teletechnicznej do serwerowni która znajduje się na II piętrze;
  - d) Wykładziny PCV należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach, z wyłączeniem części pomieszczenia które powstanie po podziale pomieszczenia nr 25 gdzie

przewiduje się wykonanie terakoty, w kolorystyce i parametrach (nie gorszych) jak w pomieszczeniach już wyremontowanych.

- e) Powstałe otwory należy zamurować materiałem o odporności ogniowej EI 60 (pustak, cegła).

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Na tym wizję zakończono.