

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

**Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno**

2. Nazwa Inwestora

Gmina Dąbie

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

**Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62 – 700 Turek**

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Projektuje się przebudowę ciągu komunikacyjnego (ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o n/w parametrach technicznych:

- kategoria ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
- szerokość ścieżki rowerowej 2,50 m
- szerokość poszerzenia jezdni 0,50 m (w tym 0,20 m ścieku przykrawężnikowego)
- szerokość pasa zieleni 0,50 m

Kolejność realizacji zadania:

- rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne w wykopie związane z wykonaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne
- roboty ziemne w nasypie pod ścieżkę rowerową
- wykonanie elementów odwodnienia wgłębnego - (oddzielne opracowanie)
- ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym (poszerzenie jezdni)
- wbudowanie krawężnika na ławie betonowej
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej (poszerzenie jezdni)
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni)
- wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego (poszerzenie jezdni)
- wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (poszerzenie jezdni)
- wbudowanie obrzeża betonowego na podsypce betonowej
- wykonanie podbudowy betonowej (ścieżka rowerowa)
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- roboty wykończeniowe
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Nie występują.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

1. Roboty rozbiórkowe - praca sprzętem tnącym i uderowym
2. Roboty ziemne wykonane koparkami (praca w zasięgu koparki)
3. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcem lub płytą wibracyjną
4. Wbudowanie ręczne betonowego obrzeża i krawężnika betonowego
5. Wykonanie robót bitumicznych na gorąco
6. Prace prowadzone pod czynnym ruchem kołowym

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych , apteczki z podręcznymi medykamentami i innych środków bhp.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Opracował: Hieronim Maciejewski Nr uprawnień
– WOIB-OKK-DP-0054-44/2006

Turek, grudzień 2019 r.