

Miejscowo : Czempi
Powiat: ko cia ski
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa kanalizacji deszczowej
Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.
Dozór geol.: Kacper Kal

System wiercenia: r czny

Rz dna: 70.90 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2023-04-08

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratigrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	IL	ID	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy			0.90	nasyp niebudowlany z piasku drobnego próchniczego i piasku drobnego, z domieszk u lu, ciemnoszary	nN(PdH,Pd+ l)		w			-
		Nasyp				nasyp niebudowlany z piasku gliniastego próchniczego i piasku drobnego próchniczego, z domieszk fragm. cegieł, ciemnoszary	nN(PgH,PdH+C)		mw			tpl/pzw
					2.00							
		Czwartorz d				piasek drobny przewarstwiony piaskiem rednim, jasnob owo	Pd Ps	I	w/nw		0.64	szg
		Czwartorz d			4.00							