

Lp.	Typ pojazdu	Nr kolejowy	Numer inwentarzowy	Wartość księgowa środka trwałego	Przebieg (stan licznika na 30.09.2023 r.)	Ostatni wykonany przegląd	Data wykonania	Przebieg od ostatniego przeglądu	Przeglądy, naprawy na dzień odp.	Stan zestawów	Data wykonania	Stan tarcz hamulcowych	Stan kół monoblokowych /obrczy	Data wykonania	Planowane naprawy, przeglądy do rozpoczęcia kontraktu
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	8a	9	10	10a	11
1.	213Ma	SA105-103	011.UMWP.251	5 267 103,54	263359**	P5	18.V.2020 r.	263359		reprofilacja	3.XII.2023 r.	wymienine	wymieniono	11.I.2013 r.	wymiana kół monoblokowych
2.	215M	SA108-007	011.UMWP.75	9 766 538,21	217250**	P5	31.VII.2020 r.	217250		reprofilacja	11.VII.2023 r.	wymienine	wymieniono	25.II.2023 r.	
3.	215M	SA108-009	011.UMWP.76	12 816 195,99	1094945*	P3	25.I.2018 r.	496482	P5	reprofilacja	25.VI.2022 r.	wymienine	wymieniono	29.V.2022 r.	
4.	218Mc	SA133-001	011.UMWP.77	7 718 600,00	1334399*	P3.1	6.V.2023 r.	66228		reprofilacja	3.VIII.2022 r.	do wymiany	wymieniono	28.XI.2022 r.	P5
5.	218Mc	SA133-002	011.UMWP.78	7 718 600,00	1557070*	P3.2	15.X.2021 r.	335390		reprofilacja	25.III.2023 r.	wymienine	wymieniono	IX.2021 r.	P3.1
6.	218Mc	SA133-009	011.UMWP.79	9 491 600,00	1319550*	P3.2	9.XI.2022 r.	145516				wymienine	wymieniono	20.IX.2021 r.	P3.1
7.	218Mc	SA133-010	011.UMWP.80	9 491 600,00	1305575*	P3.2	5.IV.2023 r.	74280		reprofilacja	10.XI.2022 r.	wymienine	wymieniono	14.VI.2021 r.	
8.	218Mc	SA133-011	011.UMWP.81	9 491 600,00	1285048*	P3.1	9.VII.2021 r.	256217	P3.2 naprawa powypadkowa	reprofilacja zestawów	5.IV.2023 r.	wymienine	wymieniono	30.IX.2020 r.	
9.	218Mc	SA133-012	011.UMWP.82	9 491 600,00	1243016*	P3.1	2.VI.2021 r.	266984			30.VII.2022 r.	do wymiany	do wymiany		P3.2
10.	5B/6B/5B	EN57AL-1543	011.UMWP.938	8 942 228,32	685221	P3	24.X.2023 r.						wykonano obręczowanie	na P3	
11.	5B/6B/5B	EN57AL-1544	011.UMWP.937	8 474 584,66	491808	P4	11.V.2023 r.	35120					wykonano obręczowanie	na P4	
12.	5B/6B/5B	EN57AL-1551	011.UMWP.935	8 346 585,02	427480	P3	21.IX.2020 r.	427480	P4	reprofilacja zestawów	11.I.2023 r.		wykonano obręczowanie	na P4	
13.	5B/6B/5B	EN57AL-1555	011.UMWP.936	8 328 585,14	495128	P4	30.XI.2022 r.	34025					wykonano obręczowanie	na P4	
14.	218Mc	SA133-019	011.UMWP.939	9 193 600,00	1583764*	P3.1	1.IV.2022 r.	246045		reprofilacja	23.III.2023 r.	wymieniono	wymieniono	30.VI.2021 r.	P3.2
15.	218Mc	SA133-020	011.UMWP.940	9 237 300,00	1468464*	P3.1	20.V.2022 r.	241790		reprofilacja	6.X.2022 r.	do wymiany	do wymiany		P3.2
16.	5B/6B/5B	EN57AL-1529	011.UMWP.1227	9 458 700,00	114194**	P4	25.I.2022 r.	114194		reprofilacja zestawów	12.V.2023 r.				P3
17.	5B/6B/5B	EN57AL-1536	011.UMWP.1228	9 458 700,00	158657**	P4	30.I.2022 r.	158657		reprofilacja zestawów	2.XI.2022 r.				P3

* przebieg całkowity

** przebieg od P3,P4,P5

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Piotrowski
DyrektorDepartamentu Infrastruktury i Transportu
(podpisano elektronicznie)