

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA
PN.:

„Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w
Tuliszkowie”.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Jana Pawła II, 62-740 Tuliszków
dz. nr ew. 2807/2808,
0001 obręb Tuliszków
302707_4.0001.2807
302707_4.0001.2808

INWESTOR:

Gmina i Miasto Tuliszków

Ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1

62- 740 Tuliszków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Katarzyna Genca
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej nr 204/LBOKK/2017

Lublin, kwiecień, 2021 r.

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiającym;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn.zm.);
- Projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowej inwestycji;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)

1.2 ZAKRES ROBÓT

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, budowy ogrodzenia, budowy zatoki postojowej i ścieżek z kostki betonowej ze schodami terenowymi, założenie oświetlenia, wyposażenie terenu w elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinne. Zakres robót obejmuje:

- Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementów zagospodarowania,
- Wycinka drzew i podrostów na podstawie pozwolenia;
- Korytowanie, zagęszczanie i inne prace przygotowawcze terenu pod projektowane nawierzchnie oraz ogrodzenie,
- Wytyczenie i ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty,
- Wykonanie fundamentów i montaż urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, małej architektury oraz ogrodzenia,
- Wykonanie nawierzchni mineralno-epoksydowej, piaskowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie z rysunkiem planu,
- Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie,
- Posadowienie lamp oświetlenia,
- Wytyczenie łuków nasadzeń roślinności i lokalizacji drzew,
- Założenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych;
- Nasadzenie roślin,
- Prace porządkowe.

1.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Brak.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

- zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych
- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

1.5 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzegać zasad BHP na budowie
- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną
- teren oznakować tak, aby uniemożliwić wstęp osobom niepożądanym
- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta
- materiały i urządzenia powinny być składowane prawidłowo

1.6 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

1.7 PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.