

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Opracowana zgodnie z Ustawą „PRAWO BUDOWLANE” Rozd.3 Art.20.1
pkt. 1b (Dz.U.nr 80 z 2003 r poz. 718)

OBIEKT: **BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM
MIESZKALNYM W POZIOMIE PARTERU W SEGMENTCIE „1”
ZLOKALIZOWANY W KROŚNIE PRZY UL. SKŁADOWA 6**
Działka nr ew. 424; Obręb: Przemysłowa [0003]

ADRES: 38-400 Krosno
ul. Składowa 6

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Opracował:
inż. arch. Ruben Bardanaszwili
upr. nr GP-2-8346-79/90

Krosno, kwiecień 2024 r.

ZAKRES ROBÓT

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie „1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Krośnie z przeznaczeniem na mieszkanie.

Działka nr ew. 424; obręb: Przemysłowa [0003].

I. Informacje ogólne.

Rodzaj prowadzonych prac budowlanych

Przebudowa lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” polegająca na wydzieleniu trzech pokoi mieszkalnych, powiększeniu aneksu kuchennego, wyznaczeniu strefy dziennej oraz przebudowie łazienek

Lokalizacja Krosno, ul. Składowa 6

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

II. Część opisowa.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- Roboty przygotowawcze
- roboty wyburzeniowe (ścianki działowe)
- demontaż stolarki wewnętrznej
- sucha zabudowa (ścianki z g-k, sufit podwieszany)
- roboty montażowe (wewnętrzna stolarka drzwiowa)
- roboty instalacyjne (przebudowa instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej).
- roboty tynkarskie i okładzinowe (tynki wewnętrzne, płytki na ścianach).
- roboty posadzkowe (posadzki).
- wewnętrzne roboty wykończeniowe.

2. Istniejące na działce obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce.

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową jest w pełni zagospodarowany i uzbrojony. Na działce nie ma obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie „1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Krośnie w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Działka nr ew. 424; Obręb Przemysłowa [0003]. Kategoria budynku XIII.

Informacja BIOZ

Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno – kwiecień 2024 r

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym inwestycją brak jest elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

III. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy budynku.

1.1 Roboty wyburzeniowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wyburzeniowych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokości przy rozbiórce elementów znajdujących się powyżej 1m;
- zasypanie pracownika gruzem powstającym z rozbiórki (brak należytego zabezpieczenia i przestrzegania kolejności wykonywanych prac);
- Uderzenie spadającym przedmiotem lub spadającymi materiałami budowlanymi;
- Porażenie prądem z urządzeń zasilanych energią elektryczną podczas prac wyburzeniowych.

1.2 Roboty ogólnobudowlane.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych:

- upadek pracownika z wysokości;
- uderzenie spadającym przedmiotem lub spadającymi materiałami budowlanymi;
- porażenie prądem z urządzeń zasilanych energią elektryczną podczas prac budowlanych.

1.3 Roboty wykończeniowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości;
- uderzenie spadającym przedmiotem lub spadającymi materiałami budowlanymi;
- porażenie prądem z urządzeń zasilanych energią elektryczną podczas prac budowlanych.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

IV. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

V. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego
 - straży pożarnej
 - posterunku Policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;
- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
- Wykonać ogrodzenie terenu budowy o wys. min. 1,5 m i oznakować na planie j.w.
- Na terenie budowy rozmieścić tablice ostrzegawcze.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie „1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Krośnie w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Działka nr ew. 424; Obręb Przemysłowa [0003]. Kategoria budynku XIII.

Informacja BIOZ

Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno – kwiecień 2024 r

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

VI. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie „1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Krośnie w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Działka nr ew. 424; Obręb Przemysłowa [0003]. Kategoria budynku XIII.

Informacja BIOZ

Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno – kwiecień 2024 r

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowanie:

inż. arch. Ruben Bardanaszwili

upr. Nr GP-2-8346-79/90