

Protokół technicznego odbioru robót elektrycznych
sporządzony w dniu 17.09.2018r. W Katowicach

Nazwa inwestycji: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł w Ligota w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota”

Zleceniodawca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, Katowice

Wykonawca: SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Przedstawiciele w składzie:

1. Andrzej Stawik - MZU i M
2. Agnieszka Kwapien - MZU i M
3. Krzysztof Gronowski - MZU i M
4. Piotr Mastoń - MZU i M
5. Piotr Coatuska - Skanska S.A.
6. Ireneusz Kurcok - UM K-cz
7. Henryk Buchowski - Tauron Dystrybucja

Dokonałi szczegółowych oględzin wykonanych robót:

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z SOU, budowa oświetlenia wiat przystankowych i wiaty rowerowej, system ogrzewania rynien i spustów rynnowych. Ilościowe zestawienie materiałów zgodnie z załącznikiem „Zestawienie Materiałów Oświetlenie” - potwierdza inspektor nadzoru *KL*

Do czasu odbioru końcowego oświetlenie LED wytyczone.

Uwaga MZU i M: Każdorazowo przed komisją otwarcia szafy „RLW” należy szczegółowo poinformować przedstawiciela przystępuującego tj. Tauron.

I stwierdzili, że roboty zostały wykonane prawidłowo/~~nieprawidłowo~~* zgodnie z zakresem objętym w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz przepisami.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*
7. *[Signature]*

* Niepotrzebne skreślić

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OŚWIETLENIE

1. Fundament F 120/43	35szt
2. Słup Antares P 60 7m	32szt
3. Słup Antares P 76 7m (4mm)	3szt
4. Wyświetlnik 1 ramienny OC S 1/1/5 FI60	21szt
5. Wyświetlnik 2 ramienny OC D 1/1/5 V18 FI60	11szt
6. Wyświetlnik 3 ramienny OC T 1/1/5 V120 FI76	1szt
7. Wyświetlnik 4 ramienny OC Q 1/1/5 V90 FI76	2szt
8. Oprawa AXIA 2.1 LED 68W	54szt
9. Przewód YDY 3x1,5mm	432m
10. Tabliczki bezpiecznikowe IŻK	35szt
11. Kabel YAKXS 4x35mm ²	842 m
12. Bednarka 30x4mm (206+50+842)	1098m
13. Kabel YAKXS 4x25mm ²	42m
14. SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO-1/SOU4	1szt
15. ROZDZIELNICA RW / WIATY /	1szt
16. Paski LED Miniflux HP/16W/1m	276m
17. Kabel YKY 3x2,5mm	1889m
18. Przewód OW 2x2,5mm	1207m
19. Skrzynka EPO	15szt
20. Przewód grzejny samoregulujący	111m
21. Zasilacze do opraw LED wielof	...

INSPEKTOR NADZORU

Ireneusz Kurcok
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid. SLK/4282/OWOE/12

OBICOMPLEX

Rafal Zgoda
44-240 Zory, ul. Wysoka 5
tel.kom. 601 978 381 tel/fax 32 435 07 71
e-mail: biuro@obicomplex.pl
NIP 633-195-0020, Regon 270710005