

## INFORMACJA PROJEKTANTA

dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

*Nazwa obiektu budowlanego:*

„Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz. nr 345”

*Adres obiektu budowlanego:*

Gmina Krzyż Wielkopolski  
m. Huta Szklana

*Nazwa i adres Inwestora:*

Gmina Krzyż Wielkopolski  
64-761 Krzyż Wlkp.  
ul. Wojska Polskiego 14

*Projektant:*

ZUP-B WOLAN” Andrzej Wolski  
Rataje, ul. Górna 8  
64-800 Chodzież

*Rataje/Chodzież, 30.10.2019 roku.*

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- wykonanie oznakowania robót na czas ich prowadzenia,
- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie robót ziemnych (wykopów i nasypów),
- wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża i warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem,
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika z drogowych elementów prefabrykowanych (krawężników, oporników i kostki betonowej),
- wykonanie nawierzchni z warstw betonu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonania poboczy z kruszywa łamanego,
- prowadzenie robót w trakcie odbywającego się ruchu drogowego.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- na działkach sąsiadujących z projektowaną drogą zlokalizowane firmy prowadzące działalność gospodarczą oraz wolne od zabudowy działki,
- istniejąca droga posiada nawierzchnię głównie gruntową, a częściowo z pospółki lub tłucznia,
- w pasie drogowym projektowanej drogi występuje infrastruktura i urządzenia techniczne podziemne, niezwiązane z gospodarką drogową takie jak: sieć wodociągowa *woA150* i *woA32*, sieć energetyczna *eND* i teletechniczna *tD*.

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- brak.

### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas i wystąpienia:**

- w pasie projektowanej drogi - wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem i maszynami będącymi źródłem drgań i hałasu oraz wykonywanie robót przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów drogowych),
- w pasie projektowanej drogi - prowadzenie robót w trakcie odbywającego się ruchu drogowego przy uwzględnieniu właściwego, uzgodnionego i zatwierdzonego u zarządcy ruchu projektu zmiany organizacji ruchu.

Uwzględniając powyższą specyfikę rodzaju robót budowlanych przy wykonywaniu przedmiotowego zadania, na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) zachodzi konieczność sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126).

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać:

- plan zagospodarowania terenu budowy, w tym:
  - ew. ogrodzenie terenu budowy,
  - ew. drogi komunikacyjne i ciągi piesze,
  - miejsca postojowe na terenie budowy,
  - strefy niebezpieczne,
  - składowiska materiałów budowlanych,
  - miejsca przechowywania urządzeń i sprzętu technicznego,
  - lokalizacja zaplecza budowy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
- ochronę przeciwpożarową,
- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w właściwych decyzjach i wymaganiach Prawa Budowlanego,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami związanymi z wykonywaniem robót drogowych oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Projek t a n t: