

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Somianka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550668090
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Armii Krajowej 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Somianka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 07-203
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 297418790
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 297418714
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@somianka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2aaef935-c247-11ed-b311-9aae6ad31be8
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00555331
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-15

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00134344

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka"

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka” polegająca na przebudowie dróg na terenie Gminy Somianka o łącznej długości 6196,79 mb. W ramach zamówienia zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,00-5,00 m, zjazdy indywidualne z jezdni z betonu asfaltowego, kostki betonowej oraz kruszywa łamanego, pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego.

Zadanie 1

„Przebudowa drogi w miejscowości Stare Wypychy – Nowe Wypychy”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi relacji Stare Wypychy – Nowe Wypychy, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 67 i 154 w obrębie nr 0021 Stare Wypychy oraz na działce o numerze ewidencyjnym 192 w obrębie 0012 Nowe Wypychy, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami profilu podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 802,17 mb i szerokości jezdni 5,00 m oraz o długości 193,47 mb i szerokości 4,00 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm, kostki betonowej oraz z kruszywa łamanego, wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego, a także oznakowanie pionowe.

Zadanie 2

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulasek”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ulasek, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 22, 66/1, 66/2, 67/1, 128/1, 129, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 136/1, 139/1, 141/1, 143/1 i 146/1 w obrębie nr 0024 Ulasek, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem z korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 778,93 mb, szerokości jezdni 5,0 m z miejscowym zawężeniem do 3,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,75 m. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm oraz zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego.

Zadanie 3

„Przebudowa drogi w miejscowości Popowo-Parcele ul. Akacjówka”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Popowo-Parcele ul. Akacjówka, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 194, 52/14, 52/9, 36/15, 37/2, 37/1, 34/11, 33/10, 31/4, 29/11, 28/18, 27/33, 26/15, 27/32 w obrębie nr 0015 Popowo-Parcele oraz na działce o numerze ewidencyjnym 462/6 w obrębie 0014 Popowo Kościelne, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 947,69 mb, szerokości jezdni 4,00 m z miejscowym poszerzeniem do 5,00 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazd indywidualne z betonu asfaltowego i z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego.

Zadanie 4

„Przebudowa drogi w miejscowości Wielęcín”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Wielęcín, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 699 i 697 w obrębie nr 0026 Wielęcín, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 987,77 mb, szerokości jezdni 3,50 m oraz 4,50 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,

- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie 5

„Przebudowa drogi w miejscowości Stare Kozłowo”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Stare Kozłowo, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 138/2, 138/1 i 147 w obrębie nr 0019 Stare Kozłowo, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 429,00 mb, szerokości jezdni 5,00 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostanie oznakowanie pionowe.

Zadanie 6

„Przebudowa drogi w miejscowości Huta Podgórna”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Huta Podgórna, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 2150 w obrębie nr 0007 Huta Podgórna oraz na działce o numerze ewidencyjnym 690 w obrębie 0026 Wielęcin, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 703,83 mb, szerokości jezdni 4,50 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie 7

„Przebudowa drogi w miejscowości Skorki”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Skorki, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 18, 16/5, 16/9, 16/12, 16/4, 15/2 w obrębie nr 0016 Skorki, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 491,93 mb, szerokości jezdni 4,0 m z miejscowym zawężeniem do 3,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie 8

„Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Popowo-Parcele”

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Sosnowej w miejscowości Popowo-Parcele, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 202/4 w obrębie nr 0015 Popowo-Parcele, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie.

Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 862,00 mb, szerokości jezdni 4,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego oraz oznakowanie pionowe.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5680001394

4.3.4.) Miejscowość: Kacice

4.3.5.) Kod pocztowy: 06-100

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 6161616,16 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00197486/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 6161616,16 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy