

## OPIS PRZEDMIOTU

Zakup oraz dostawa wraz z montażem garażu trzystanowiskowego typu blaszak we wskazanym przez Zamawiającego miejscu **na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Spółka z o.o. mieszczącego się przy ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.**

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z montażem garażu trzystanowiskowego typu blaszak we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Spółka z o.o. mieszczącego się przy ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.

**Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami terenowymi.**

#### Szacowane wymiary garażu:

Szerokość: 10,50 m

Długość: 6 m

Wysokość przodu – 2,53 m

Wysokość tyłu – 2,90 m

Dach – ze spadem do przodu

Brama – uchylna x3 (szerokość z futryną 3 m x wysokość wjazdu 2,35 m)

Blacha – akrylowa koloru grafitowego, matowa, na całości garażu trapez poziomy.

Zamawiający wymaga aby cały asortyment był fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimum parametrów określonych przez Zamawiającego. Konstrukcja garażu powinna być stalowa, wykonana z profili zamkniętych (co najmniej 30x30x2), kątowników (co najmniej 35x35x2) oraz ceowników (co najmniej 40x60x2), zabezpieczonych farbą podkładową koloru czarnego. Konstrukcja powinna zostać pokryta blachą akrylową pierwszego gatunku – trapez poziomy. Ściany wraz z sufitem garażu ocieplone od wewnątrz. Blacha do konstrukcji mocowana nitami w kolorze blachy, gotowe elementy skręcane ze sobą za pomocą śrub. Konstrukcja podzielona na 3 garaże 3,5 m x 6 m każdy wyposażony w bramę uchylną umiejscowioną pośrodku, bramy wyposażone w sprężyny atestowane wspomagające otwieranie i zamykanie. Stanowiska oddzielone od siebie ściankami działowymi wykonanymi z blachy akrylowej. Wnętrze każdego ze stanowisk wyposażone w oświetlenie wewnętrzne. Na dachu blacha trapez z rynną oraz uszczelnieniem od strony „przyklejenia garażu do budynku“. Na dachu do wykonania obróbki/wykończenia dachowe, narożne. Powłoka antykondensacyjna pod dachem. Garaż musi zostać zaktowiczony do podłoża w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym przemieszczeniem się np. w skutek silnego wiatru.

## II. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi. Zleceniobiorca posiada uprawnienia oraz wiedzę niezbędną do właściwego wykonania zlecenia. Prace powinny zostać wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami BHP oraz zapewnieniem warunków przeciwpożarowych. Elementy użyte do budowy garażu muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji oraz minimum 1 rok serwisu pogwarancyjnego.

## III. ZAKRES ZADAŃ

1) Zakres prac obejmuje w szczególności:

- a) Dostarczenie garażu w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.
- b) Montaż garażu.
- c) Kotwiczenie garażu do podłoża w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym przemieszczeniem np. w skutek silnego wiatru.
- d) Ocieplenie garażu od wewnątrz.
- e) Zamontowanie oświetlenia wewnętrznego.
- f) Obróbki dachu.
- g) Orynnowanie dachu i montaż rur spustowych.

## IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy wynosi 45 dni.