

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-80, fax. 61-847-41-34
www.szpitalmswia.poznan.pl
sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl



Zmiany w załączniku nr 2 –PFU SPZOZ MSWiA Poznań

Przed zmianą: /str.13/

2.3.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

.....

Zamawiający zaznacza, że docelowo należy zaprojektować przebudowę i adaptację pomieszczenia Serwerowni, pomieszczenia Technicznego-Magazynu oraz Śluzy Serwerowni w lokalizacji przedstawionej na rysunkach powyżej. Koncepcja ma na celu przedstawienie układu i lokalizacji pomieszczeń, którymi dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania. Docelowy kształt i zakres dokumentacji projektowej w dużej mierze zależą będzie od uzgodnień z zewnętrznymi instytucjami opiniującymi (tj. rzeczoznawca ppoż. ze strony Inwestora, kontroler dotacji, nadzoru Inwestorskiego), w szczególności w zakresie przeciwpożarowym. Uzgodnienia te mogą zmienić zakres projektu, co należy przewidzieć na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do przedstawionego układu funkcjonalnego na etapie projektowania.

Po zmianie: /str.13/

2.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

.....

Zamawiający zaznacza, że docelowo należy zaprojektować przebudowę i adaptację pomieszczenia Serwerowni, pomieszczenia Technicznego-Magazynu oraz Śluzy Serwerowni w lokalizacji przedstawionej na rysunkach powyżej. Koncepcja ma na celu przedstawienie układu i lokalizacji pomieszczeń, którymi dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania. Docelowy kształt i zakres dokumentacji projektowej w dużej mierze zależą będzie od uzgodnień z zewnętrznymi instytucjami opiniującymi (tj. rzeczoznawca ppoż. ze strony Inwestora, kontroler dotacji, nadzoru Inwestorskiego), w szczególności w zakresie przeciwpożarowym. Uzgodnienia te mogą zmienić zakres projektu, co należy przewidzieć na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do przedstawionego układu funkcjonalnego na etapie projektowania. W projekcie oraz podczas realizacji należy uwzględnić wykonanie zakresu obejmującego montaż szkieletu pionowego okablowania światłowodowego 24J pomiędzy serwerownią główną (SG), a serwerownią pomocniczą (SP) oraz minimum 8J w topologii gwiazdy pomiędzy serwerownią główną (SG), a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi (LPD) /zgodnie z tabelą nr 1/. Serwerownia główna (SG) znajduje się w budynku bloku operacyjnego (BBO), a serwerownia pomocnicza (SP), objęta zakresem zadania jest zlokalizowana w budynku Polikliniki (BPOLK).

Przed zmianą: /str.14/

2.3.1. Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia

Pomieszczenia, w których zaplanowano modernizację znajdują się na 1 piętrze budynku Polikliniki Szpitala MSWiA ZOZ w Poznaniu (tj. Serwerownia, Magazyn oraz Śluza Serwerowni). Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany są murowane z cegły, stelaż z profili z płytą karton-gips, stropy masywne z płyt kanałowych, konstrukcja dachu płyty korytkowe, pokrycie dachu płaskiego – papa na lepiku. Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje z wewnętrznych sieci szpitalnych.

Orientacyjne powierzchnie pomieszczeń w obrębie serwerowni:

Nr	Funkcja	Powierzchnia / m2
	Kondygnacja piętro 1	
1	Śluza serwerowni	ok. 9,6 m2
2	Serwerownia	ok. 14,5 m2
3	Pom. techniczne – Magazyn	ok. 16,3 m2
Uwaga: W wycenie ująć prace towarzyszące na trasie prowadzenia instalacji oraz wynikające z niezbędnych prac poza w/w pomieszczeniami		

Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, w których konieczne będą prace odtworzeniowe, związane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia instalacji zasilających planowaną modernizację serwerowni. Zakres prac związanych z ww. zadaniem obejmuje także:

- prace demontażowe w omawianych pomieszczeniach,
- doprowadzenie nowej WLZ z RG budynku znajdującej się w piwnicy,
- usunięcie kolizji instalacji sanitarnych /c.o., wod.-kan./,
- rozbudowę szkieletu pionowego okablowania teleinformatycznego do serwerowni głównej.

Niezbędny zakres prac odtworzeniowych zostanie określony i wyniknie z dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanej serwerowni i dwóch sąsiadujących pomieszczeń IT na I piętrze.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac odtworzeniowych, związanych z ww. realizacją.

Po zmianie: /str.14/

2.3.1 Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia

Pomieszczenia, w których zaplanowano modernizację znajdują się na 1 piętrze budynku Polikliniki Szpitala MSWiA ZOZ w Poznaniu (tj. Serwerownia, Magazyn oraz Śluza Serwerowni).

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany są murowane z cegły, stelaż z profili z płytą karton-gips, stropy masywne z płyt kanałowych, konstrukcja dachu płyty korytkowe, pokrycie dachu płaskiego – papa na lepiku.

Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje z wewnętrznych sieci szpitalnych.

Orientacyjne powierzchnie pomieszczeń w obrębie serwerowni:

Nr	Funkcja	Powierzchnia / m2
	Kondygnacja piętro 1	
1	Śluza serwerowni	ok. 9,6 m2
2	Serwerownia	ok. 14,5 m2
3	Pom. techniczne – Magazyn	ok. 16,3 m2
Uwaga: W wycenie ująć prace towarzyszące na trasie prowadzenia instalacji oraz wynikające z niezbędnych prac poza w/w pomieszczeniami		

Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, w których konieczne będą prace odtworzeniowe, związane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia instalacji zasilających planowaną modernizację serwerowni. Zakres prac związanych z ww. zadaniem obejmuje także:

- prace demontażowe w omawianych pomieszczeniach,
- doprowadzenie nowej WLZ z RG budynku znajdującej się w piwnicy,
- usunięcie kolizji instalacji sanitarnych /c.o., wod.-kan./,
- rozbudowę szkieletu pionowego okablowania teleinformatycznego 24J z serwerowni pomocniczej (SP) do serwerowni głównej (SG) /pomiędzy BPOLK – budynkiem polikliniki, a budynkiem BBO – budynkiem bloku operacyjnego/,
- rozbudowę okablowania pionowego optotelekomunikacyjnego min.8J pomiędzy serwerownią główną (SG), a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi ozn. LPDxx, zgodnie z tabelą nr 1 (zarówno w zakresie projektu, jak również wykonawstwa).

Niezbędny zakres prac odtworzeniowych zostanie określony i wyniknie z dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanej serwerowni i dwóch sąsiadujących pomieszczeń IT na I piętrze.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac odtworzeniowych, związanych z ww. realizacją.

Przed zmianą: /str. 34/

ZAŁĄCZNIKI:

1. Istniejąca dokumentacja projektowa.
2. Karty katalogowe – przykładowe propozycje i charakterystyczne parametry techniczne:
 - Podłoga techniczna
 - Klapy przeciwpożarowe
 - Instalacje gaśnicze
 - Zasilacz modułowy UPS
3. Rysunki:
 - Lokalizacja Serwerowni, Śluzy Serwerowni oraz Pomieszczenia Technicznego-Magazynu
 - Lokalizacja pomieszczenia nad Serwerownią

- Połączenie FO pomiędzy Serwerownią Główną i Serwerownią Pomocniczą (Projektowaną) – zagospodarowanie terenu

Po zmianie : /str.34/

ZAŁĄCZNIKI:

1. Istniejąca dokumentacja projektowa.
2. Karty katalogowe – przykładowe propozycje i charakterystyczne parametry techniczne:
 - Podłoga techniczna
 - Klapy przeciwpożarowe
 - Instalacje gaśnicze
 - Zasilacz modułowy UPS
3. Rysunki:
 - Lokalizacja Serwerowni, Śluzy Serwerowni oraz Pomieszczenia Technicznego-Magazynu
 - Lokalizacja pomieszczenia nad Serwerownią
 - Połączenie FO pomiędzy Serwerownią Główną i Serwerownią Pomocniczą (Projektowaną) – zagospodarowanie terenu
 - Tabela nr 1 – Zestawienie punktów LPD i połączeń światłowodowych – szkielet okablowania pionowego