

I. Dane ogólne
=====

1. Zleceniodawca

Odwiercona studnia została wykonana na zlecenie Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Wykonanie studni oparto na "Orzeczeniu Hydrogeologicznym" opracowanym przez inż. Bortnowskiego oraz na wykazie elementów scalonych stanowiących załącznik do umowy Nr. 98023 z dnia 24 lutego 1958 r.

3. Opis techniczny

Sprzęt i urządzenia

Odwiercenie otworu studziennego przeprowadzono aparatem ręcznym /trójnog, winda kozłowa/ z wyciągarką mechaniczną. Do odwiercenia studni użyto rur wiertniczych o \varnothing 16", 14" i 12" oraz odpowiednich do średnicy rur, narzędzi wiertniczych jak: szapy, szlamówki, dłuta, grajcarey itp.

Zarurowanie

Otwór studzienny wykonano do głębokości 86,50 m używając trzech kolumn rur wiertniczych. Kolumnę rur \varnothing 16" opuszczono do głębokości 21 m