

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**SR.272.rb.01.2024.RG „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo i 2313G w miejscowości Marzęcino.”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.8.) Numer faksu: (55) 247 36 70
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-301e3b28-c0e7-11ee-9897-f6855eb846c0
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00384619
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-06-26

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00085813

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

SR.272.rb.01.2024.RG „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo i 2313G w miejscowości Marzęcino.”

**Umowa dla części nr 2**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część nr 2

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo.

1) lokalizacja

Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo, jednostka ewidencyjna: 221003\_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0005 Ostaszewo, działka 418;

2) wytyczne do prac budowlanych

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowanym Projektem budowlanym, który stanowi załącznik do SWZ

3) zakres robót:

a) przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2334G w zakresie budowy chodnik w m. Ostaszewo wraz z wjazdami bramowymi;

b) parametry projektowanego chodnika:

- długość chodnika: ok. 136,7 m;

- szerokość nawierzchni chodnika: 2,0 m bez szerokości krawężnika.

c) z powodu konieczności budowy krawężnika i wyniesienia chodnika względem istniejącej jezdni, zaprojektowano wzdłuż krawężnika ciek wodny 20 cm z kostki granitowej na podsypce oraz odwodnieniem pod nawierzchnią chodnika w najniższych miejscach jezdni. Zaproponowano dwa rozwiązania odwodnienia. Jedno istniejące na tej ulicy na wcześniejszym odcinku oraz nowe przy użyciu krawężnika odwodnieniowego i zastosowaniem rur pod chodnikiem;

d) konstrukcja wjazdów bramowych:

- 8 cm kostka betonowa;

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3;

- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

e) konstrukcja chodników:

- 6 cm kostka betonowa,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3;

- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

f) w przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą;

g) podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do  $I_s=1,00$ ;

h) jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem, po uprzednim równym docięciu krawędzi jezdni.

i) w ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również do rozbiórki pozostałości ogrodzenia zlokalizowanego na trasie projektowanego chodnika.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE****4.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-03-26**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

90 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:****4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ELAGAT Sp. z o.o.**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5783109252**4.3.3.) Ulica:** Traugutta**4.3.4.) Miejscowość:** Elbląg**4.3.5.) Kod pocztowy:** 82-300**4.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie**4.3.7.) Kraj:** Polska**4.4.) Wartość umowy:** 164688,80 PLN**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia**

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00259740/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-06-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 164688,80 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy