

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są 2 szt. stróżówek o nw. parametrach.

1. Wymiary zewnętrzne z wyłączeniem wysuniętego dachu nad oknem podawczym (dopuszczalne różnice w wymiarach +/- 10 cm):
  - szerokość – 300 cm,
  - długość – 300 cm,
  - wysokość – 240 cm.
2. Rodzaj zastosowanego materiału:
  - ściany i dach wykonane z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym: ściany - płyta PWS-S 100T, grubość 10 cm, współczynnik przenikania ciepła 0,39 W/m<sup>2</sup> K, kolor ścian do ustalenia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia,
  - konstrukcja podłogi: warstwa wewnętrzna - płyta OSB, gres, warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym - grubość 10 cm,
  - stolarka okienna PCV z zespoloną szybą podwójną, zlokalizowana na trzech ścianach stróżówki, jedno okienko otwierane podawcze,
  - drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane, umieszczone na tylnej ścianie portierni.
3. Instalacja elektryczna 230V, w której skład wchodzi:
  - rozdzielnica elektryczna podtynkowa, wewnątrz stróżówki,
  - przewody elektryczne umieszczone w peszlach,
  - dwie oprawy oświetleniowe hermetyczne o współczynniku szczelności IP44 na zewnątrz w podsufitce dachu, każda wyposażona w gniazdo GU10 z żarówkami w technologii LED o natężeniu oświetlenia każdej żarówki w granicach 500-600 lm i temperaturze barwowej światła 3000 K,
  - cztery oprawy oświetleniowe wewnątrz w suficie dachu, każda wyposażona w gniazdo GU10 z żarówkami w technologii LED o natężeniu oświetlenia każdej żarówki w granicach 250-300 lm i temperaturze barwowej światła 3000 K,
  - cztery podwójne gniazda 230V z uziemieniem, zlokalizowane w skrajnych miejscach stróżówki, w tym dwa tuż pod stolarką okienną, tak aby dostęp do nich nie był utrudniony,
  - dwa wyłączniki światła – jeden podwójny do oświetlenia wewnętrznego, jeden pojedynczy do oświetlenia zewnętrznego – zlokalizowane wewnątrz stróżówki przy drzwiach,
  - wyprowadzenie przewodów od rozdzielnicy elektrycznej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na klimatyzator ścienny oraz agregat.
4. Informacje dodatkowe:
  - w tylnej części stróżówki jeden otwór technologiczny umożliwiający wprowadzenie przyłącza elektrycznego do rozdzielnicy elektrycznej oraz drugi otwór technologiczny umożliwiający wprowadzenie przyłączy teletechnicznych z zewnątrz,
  - montaż stelażu wraz z otworem na elewacji tylnej części stróżówki (przy drzwiach wejściowych) przeznaczonych na agregat od klimatyzacji (rozstaw pod konkretny model klimatyzatora do ustalenia z Zamawiającym),
  - dach jednospadowy, wysunięty wokół stróżówki – od frontu (od okna podawczego) wysunięty na 100 cm z dwoma punktami świetlnymi w podsufitce,
  - kolorystyka zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - ustawienie i wypoziomowanie stróżówek przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (lokalizacja na kostce brukowej),
  - podłączenie przyłącza elektrycznego po stronie Zamawiającego,
  - przy dostarczeniu zamawianych stróżówek, w zakresie usługi transportu dodatkowo wchodzi przewiezienie posiadanej przez Zamawiającego jednej stróżówki na odległość max. 250 m na terenie Zamawiającego – cena usługi transportowej wliczona w wartość stróżówek,
  - Zamawiający zastrzega możliwość montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia, które nie spowodują utraty gwarancji na stróżówce.