

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakup i dostawa kontenera			
1	d.1	cena rynkowa Zakup z dostawą szatni sportowej składającej się z 4 kontenerów z wyposażeniem w niezbędną instalację elektryczną i wod.-kan. oraz urządzeniami sanitarnymi (miskami ustępowymi, umywalkami, brodzikami, podgrzewaczami wody, bateriami itp.) bez szafek ubraniowych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Wyposażenie szatni			
2	d.2	cena rynkowa Zakup i dostawa szafek ubraniowych 23*2	szt. szt.	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
3		Zakup materiałów i usług budowlanych związanych bezpośrednio z montażem kontenera			
3	d.3	wycena indywidualna Montaż szatni sportowej składającej się z 4 kontenerów wraz z przygotowaniem fundamentów zgodnie z zaleceniem producenta kontenerów (najczęściej montaż odbywa się na wypoziomowanych bloczkach betonowych) 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR 6	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane na całej szer. chodników przy użyciu	m ²		
d.3	0101-01	równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV (9.75+6.50)*2*1.70	m ²	55.250	55.250
				RAZEM	55.250
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.3	0404-05	spoiny wypełniane zaprawą cementową (12.75+9.50+9.75+6.50)*2	m	77.000	77.000
				RAZEM	77.000
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m ²		
d.3	0103-01	wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV	m ²	62.000	62.000
				RAZEM	62.000
7	KNNR 6	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²		
d.3	0109-01 01		m ²	6.200	6.200
				RAZEM	6.200
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej 10x10 cm i grubości 8 cm szarej, ukła-	m ²		
d.3	0502-03	dane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane piaskiem poz.6	m ²	62.000	62.000
				RAZEM	62.000
9		Wykonanie przyłącza wody	kpl.		
d.3	wycena indywidualna	1.00	kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	kpl.		
d.3	wycena indywidualna	1.00	kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11		Wykonanie zasilania szatni sportowej (WLZ) z istniejącego złącza kontrolno-	kpl.		
d.3	wycena indywidualna	1.00	kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000