

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż oraz uruchomienie 20 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie 20 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych do miejscowości Kostomłoty pow. bialski, województwo lubelskie. Klimatyzatory stanowiąc będą wyposażeniem do kontenerów mieszkalnych MB20SH oraz MB20 produkcji MODULAR SYSTEM.

Wymogi techniczne dotyczące klimatyzatora:

- klimatyzator stacjonarny typu SPLIT;
- moc urządzenia chłodniczego nie mniejsza niż 2,5 kW;
- zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V (50Hz) z możliwością regulacji wydajności;
- klimatyzator ma zapewnić temperaturę nie wyższą niż 23 st. C przy temperaturze 35 st. C;
- klimatyzator z funkcją chłodniczo-grzewczą;
- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie szczytowej pod oknem, montaż jednostki wewnętrznej na tej samej ścianie pod oknem lub innej ścianie, jeżeli pod oknem nie będzie wystarczającej ilości miejsca;
- montaż musi być dokonany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta klimatyzatora i kontenera.

Termin wykonania usługi:

21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Materiały:

zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE). Klimatyzator musi być wyposażony w:

- instrukcję w języku polskim;
- katalog części zamiennych w języku polskim;
- książkę serwisową w języku polskim;
- dane techniczno-eksploatacyjne wraz z podstawowymi wielkościami regulacyjnymi poszczególnych podzespołów;
- wykaz adresów punktów serwisowych;
- klimatyzatory powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową urządzenia.

Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru dostawy. Transport klimatyzatorów należy wykonać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały należy transportować w sposób

zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. Towar dostarczony przez Wykonawcę winien być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, nieregenerowany, z produkcji co najmniej 2023 r.

Klimatyzatory powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową urządzenia.

Zakres prac:

1. Dostawa urządzeń, klimatyzatorów,
2. Umocowanie agregatu zewnętrznego,
3. Montaż jednostki wewnętrznej,
4. Przewiert przez ścianę,
5. Montaż odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych,
6. Uruchomienie urządzenia,
7. Montaż instalacji zasilania klimatyzatora,
8. Zabudowa instalacji w korytach,
9. Szkolenie w zakresie obsługi klimatyzatorów.

Gwarancja:

minimum 24 miesiące, chyba że producent udzieli dłuższej gwarancji wówczas obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.

Ogólne postanowienia BHP:

dostawę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada Wykonawca.

Warunki realizacji zadania:

realizacja dostawy w godzinach 7:30 do 15:00 od poniedziałku do czwartku oraz od 7:30 do 12:00 w piątki.

Obowiązki wykonawcy:

wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

Kod CPV: 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne.

Zamawiający: 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach, ul. Witolda Pileckiego, 08-110 Siedlce

Adres dostawy: Kostomłoty, pow. bialski, województwo mazowieckie.