

Miejsce i data: Lębork, 27 styczeń 2020

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Lęborskiego**

**GAŁKA TOMASZ
ul. Zofii Witkowskiej 23A
84-300 Lębork**

Wasz znak: - z dnia:10.01.2020r

Wniosek nr **ZD-8/2020** z dnia **2020.01.10**

OPINIA

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarządzenia Starosty Lęborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mieszka I bis w Lęborku

Lokalizacja obiektu: **Lębork ul.Mieszka I obr 11, dz.: 125/3, 299/6, 147/7, 147/8, 14/15-L, 112/4, 142/5**

Inwestor realizowanego obiektu: **GINA MIASTO LĘBORK ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork**

UWAGI I ZALECENIA do opinii ZD-008/2020

1. Do niniejszej opinii dołączono protokół z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierającej uwagi i zalecenia nr ZD008/2020 z dnia 23-24.01.2020r.
 2. Projektowi nadaje się status archiwalny, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy.
 3. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim przypadku inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
 4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
 5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
 6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
 7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
- Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branży telekomunikacyjnej Orange Polska S.A w pracach narady koordynacyjnej
 - Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branży telewizji kablowej "Tytan" w pracach narady koordynacyjnej

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

Z up. STAROS
Adam Melke
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji P

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PRZEDSTAWICIELI NARADY KOORDYNACYJNEJ

84-300 LĘBORK, ul. Czołgistów 5
tel. 59 862-18 73, 59 862-39 56

NR ZD.008/2020

Opis przedmiotu... PROJEKT BUDOWY SIECI KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MIESZKAJ. B15 W LĘBORKU

Lokalizacja... LĘBORK UL. MIESZKAJ. OBR. M. DZ. 142/5., 125/3., 112/4., 299/6., 147/8., 147/7., 14/15-L

Investor... GMINA MIASTO LĘBORK

Jednostka projektująca... TOMASZ GĄŁKA

Wnioskodawca... INŻYNIERIA DROGOWA TOMASZ GĄŁKA UL. Z. WITKOWSKIEJ 23A - LĘBORK

Zlecenie z dnia... 10.01.2020 Znak... ZD.008/2020

Data wpływu do ZUD... 10.01.2020

BRANŻA	Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami:	PODPIS UZGADNIAJĄCEGO
gazownicza	<p style="text-align: center;"><u>2</u></p> <p>Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumii na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Rumii. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m - 1,2m. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 poz. 640.</p>	<p style="text-align: center;">Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych</p> <p style="text-align: center;"><i>Winięcej</i> Winięcej Broszkowski <u>24.01.2020</u></p>
energetyczna	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lęborku Dział Dokumentacji Energetycznej tel. 59 841 63 03</p> <p>UZGODNIENIE NR _____ Z DNIA <u>23.01.2020</u> EGZYSTYWNE / <u>Ważne</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O zamierzone prace i roboty w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą oporowań. 3. W miejscu prowadzenia robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA, oraz mogą występować przerwy pomiędzy stanami zasilającymi po odkrywciu, a instalacją geodezyjną. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed rozpoczęciem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN-IE-05100 i PN-IE-94125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. <p>UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA UWAGI</p> </div> <p>Uzgodniono w zakresie bliźni z istniejącą siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV. W miejscu bliźni na kable zatorzyć rury osiowe dwudzielne</p>	<p style="text-align: center;">Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej</p> <p style="text-align: center;"><i>Piotr Klawikowski</i> Piotr Klawikowski</p>
ciepłownicza	<p>Uzgodnienie nr z dn. <u>23.01.2020</u></p> <p>Uzgodniono:</p> <p>Naniesiona na planie w obszarze opracowania sieć ciepłownicza jest zgodna z posiadaną inwentaryzacją. Rozpoczęcie robót zgłosić na 5 dni przed terminem w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 11.</p> <p>Uzgodnienie ważne 2 lata. Uwagi <u>miejsce dz. nr 147/8</u> <u>kolizji z m.s.c. - wykopy</u> <u>wykonac prace i zanotować</u> <u>skwerki wykopy do MPEC</u></p>	<p style="text-align: center;">KIEROWNIK Sekcji Remontowo-Artyf. ...</p> <p style="text-align: center;"><i>Marian Kasprzak</i> Marian Kasprzak</p>

BRANZA	TREŚĆ UZGODNIENIA	PODPIS UZGADNIAJĄCEGO
TVk Sycyfon	Uzgodniono bez uwagi	23.01.2020 Adam Zielke
telekomunikacyjna ORANGE POLSKA S.A.	MIMO ZAWIADOMIENIA BRAK PRZEDSTAWICIELA BRANŻY W PRACACH NARADY KOORDYNACYJNEJ	Z up. STAROSTY Adam Zielke PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej
TELEWIZJA KABLOWA "TYTAN"	MIMO ZAWIADOMIENIA BRAK PRZEDSTAWICIELA BRANŻY W PRACACH NARADY KOORDYNACYJNEJ	Z up. STAROSTY Adam Zielke PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej
TELEWIZJA KABLOWA "ABIS"	UZGODNIENIE - POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE "ABIS" SP. Z O.O. Z DNIA 23.01.2020r - ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU NA ODRĘBNEJ KARCIE	Z up. STAROSTY Adam Zielke PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej
wodno - kanalizacyjna	UZGODNIENIE - MPWIŁK LEBORK NR 4125.8.2020 Z DNIA 24.01.2020r - ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU NA ODRĘBNEJ KARCIE	Z up. STAROSTY Adam Zielke PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej
oświetlenie uliczne	Uzgodniono bez uwagi	23.01.2020 Kierownik at Realizacji Usług Sierakowice Mateusz Gąshta
	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (23)	ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot T +48 58 760 77 20 F +48 58 760 77 22 KRS 0000109164 NIP 585 12 32 055 Regon 142251500
drogowa	UZGODNIENIE - MZGK LEBORK NR MZGK.TK.7021.KD.4.2018.P Z DNIA 14.03.2018r. - ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU	Z up. STAROSTY Adam Zielke PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej
drogowa	UZGODNIENIE - PISMO BURMISTRZA MIASTA LEBORKA NR RI.70.H.4.2017.6/1 Z DNIA 30.05.2019r - ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU	Z up. STAROSTY Adam Zielke PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej
geodezyjna	BRAK KONTAKTU Z PUNKTAMI OSNOWY GEODEZYJNEJ	Z up. STAROSTY Katarzyna Grudzińska Kierownik Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY
Adam Zielke
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgodnień i Dokumentacji Projektowej



mpwik
LĘBORK

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O. O. w LĘBORKU

UL. PIONIERÓW 2, 84 – 300 LĘBORK
TEL. (0 59) – 863 47 71; FAX (0 59) – 863 47 70

NR.4125.8.2020
ZUD: 8/2020

Lębork, 24.01.2020 r.



STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
WYDZIAŁ GEODEZJI
84 – 300 LĘBORK
UL. CZOŁGISTÓW 5

dotyczy: uzgodnienia „Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mieszka I bis w Lęborku”,
Lębork ul. Mieszka I; obręb 10, nr działki: 125/3, 299/6, 147/7, 147/8, 14/15-L, 112/4, 142/5.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku uzgadnia przedłożoną trasę z uwagą:

1. Należy uzgodnić w MPWiK w Lęborku minimalną odległość od sieci wodociągowej wo100 w miejscu kolizji na odcinku W2-D9.

Jednocześnie MPWiK wnioskuje o zapisanie poniższych wytycznych w opisie technicznym projektu:

- Inwestor jest zobowiązany, na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem, powiadomić pisemnie M.P.W. i K. o terminie prowadzenia prac.
- W miejscu lokalizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem M.P.W. i K. Sp. z o.o.
- Uzbrojenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdujące się w pasie budowanej drogi należy wyregulować do nowej niwelety nawierzchni drogi.
- Podczas budowy przyłącza kanalizacji deszczowej należy zachować wymagane normami odległości, w pionie i poziomie, do istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Wykonane roboty należy potwierdzić protokołem podpisanym przez przedstawicieli MPWiK i Inwestora.

Uzgodnienie ważne jest 3 lata, od dnia wystawienia.

Z poważaniem
DYREKTOR/ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Borlaszczyk

POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE

„ABIS” Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul. Gdyńska NIP 839-28-06-741 Regon 771551540

Słupsk, dnia 23.01.2020r



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Wydział Geodezji

ul. Czolgistów 5

84-300 Lębork

DOT. Uzgodnienie do 8/2020 z dnia 23.01.2020

Uzgodnienie Pozytywne / ~~Negatywne~~

1. Prace ziemne w pobliżu zblieżeń i skrzyżowań z kanalizacją kablową wykonywać ręcznie, odkrytą kanalizację zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2. Szczegółową lokalizacją kanalizacji kablowej ustalić metodą poprzecznych przekopów kontrolnych. Koliduje z kanalizacją kablową podlegają odbiorowi przed ich zasypaniem, *Staszewski Karol tel. 661603805; e-mail: geodeta@sml.pl*
3. O przystąpieniu do prowadzenia prac w miejscach zblizenia lub skrzyżowania z kanalizacją kablową należy powiadomić pisemnie lub *e-mail j.w.*
4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja lub kabel) w wyniku prowadzonych prac odpowiedzialny jest wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt.
4. Uzgodnienie ważne dwa lata.
6. Kontakt: Romera 3, 76-200 Słupsk; e-mail: geodeta@sml.pl

Polskie Konsorcjum Finansowe

„ABIS” Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Gdyńska 33
NIP 839 28 06 741 Reg. 771551540
KRS 116288

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Karol Staszewski

nr upr. 22079