MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Miasto Ostrów Wielkopolski
(identyfikator, nazwa)
Obręb ewidencyjny: 301701_1.0001, Ostrów Wielkopolski
(identyfikator, nazwa obrębu) 301701_1.0007, Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie katastralne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.1860.2022
Numer księgi robót wykonawcy: 200/2022
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6
Nazwa układu wysokości: "PL-EVRF2007-NH"
Siatka krzyży w układzie "2000" strefa 6
Obszar aktualizacji:
Ostrów Wielkopolski, dnia: _____ kwietnia 2022r.

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Parkowa 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr rej. 604/Ost/... data 25.10.2022

Uzgodniono projekt budowy modernizacji nawierzchni **pod warunkiem**, że zobowiązania się do uwzg. jak niżej:

1. **Nie** jest **konieczne** uzgodnienie projektu budowlanego przed zgłoszeniem robót budowlanych.
2. roboty w rejonie istniejącej studzienki wod.-kan. **wykonać ręcznie,**
3. obudowy istniejącego uzbrojenia wod.-kan. dostosować do projektowanej niwelety ulicy na koszt Inwestora,
4. po zakończeniu robót dokonać protokolarnego odbioru z udziałem WODKAN S.A.

5. ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem wod- kan należy usunąć na koszt Inwestora,
6. regulacji włazów podczas budowy nawierzchni dokonać za pomocą betonowych pierścieni wyrównawczych,
7. wszystkie uprzątnięte do studni rewizyjnych wyłonić przejść właściwy „inwalid",
8. w przypadku włączenia przyłączy do studni na wysokości >0,50 m od dna kinety studni, należy w studni rewizyjnej wykonać kaskadę wewnętrzną,
9. przed regulacją wysokościową włazów należy skontaktować się z WODKAN S.A.- Wydziałem Odbioru Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (TK) tel. nr /62/ 738 77 61, w celu ustalenia koniecznego wymiaru włazów, które zostaną dostarczone przez wykonawcę robót,
10. w przypadku gdy podczas wykonywania prac przy budowie nawierzchni nastąpi zanieczyszczenie studni w postaci nagromadzenia piasku, asfaltobetonu, gruzu, studnie należy oczyścić a kanał podciąć czyszczeniu hydrodynamicznemu,
11. w przypadku przesunięcia włazów kanalizacyjnych podczas prowadzenia robót budowlanych budowy nawierzchni, należy je celowo osadzić na otworze zwężki lub płyty betonowej.

WYKONAWCA

GEODEZJA
ul. Powstania Listopadowego 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 503-72-74-62
NIP: 622-228-87-95 R-N: 300143747

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Maciej Klakulak
upr. zaw. nr 18667
tel. 503-72-74-62

GEODEZJA
przedsiębiorstwo geodezyjne
tel. 502 117 447

RYSUNEK POGLĄDOWY UKŁADU MAP

Legenda:

- jezdnia - bitumiczna
- jezdnia - kostka betonowa
- chodnik - kostka betonowa
- zjazd indywidualny - kostka betonowa
- oś jezdni
- krawężnik betonowy 15x30 cm (+12cm)
- krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm (+4cm i +1cm)
- opornik betonowy 10x25 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- wpust z przykanalikiem
- wpust do liniowej
- 32 nr działki nie objętej inwestycją
- 22 nr działki objętej inwestycją
- 45 nr działki objętej inwestycją, sąsiadującej podziałowi
- 22 nr działki po podziale, objętej inwestycją
- 22 nr działki po podziale, nie objętej inwestycją
- teren niezbędny dla obiektów budowlanych
- linia rozgraniczająca teren
- granica obszaru, dla którego ustala się obowiązek regulacji własności innych dróg publicznych
- granica obszaru terenów kolejowych
- granica ewidencyjna działek

weselor

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka
ul. Stanisławowska 29,
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 607 310 557, 505 281 641
pprkasalka@gmail.com

1 arkusz - 1 szt.

Rozbudowa ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Arkusz 2.0

SKALA 1:500

Projekt budowlany	PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Kasałka WKP/0028/POD/11
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Nawrocki WKP/0136/POD/19
	ASYSTENT	inż. Rafał Bober