ZAŁĄCZNIK nr 3a: wzór protokołu z czynności przeglądowych i konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych - centrala wentylacyjna

NAZWA URZĄDZENIA WEDŁUG TABELI PRZEGLĄDÓW: .....

ADRES / BUDYNEK: .....

DATA WYKONANIA PRZEGLĄDU: .....

NAZWISKA SERWISANTÓW: .....

UWAGA: Niniejszy protokół zawiera listę czynności serwisowych stanowiących podstawowy zakres prac określony przez Zamawiającego. W przypadku gdy producent urządzenia wentylacyjnego, objętego przeglądem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych, nie uwzględnionych w niniejszym protokole, należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta, bez dodatkowych opłat.

NR	OPIS CZYNNOŚCI	POTWIERDZENIE WYKONANIA	UWAGI
CENTRALA WENTYLACYJNA			
1.	Producent / model / nr seryjny	....	
2.	Lokalizacja urządzenia (budynek / piętro / pomieszczenie)	.....	
3.	Ogólna ocena działania centrali wentylacyjnej:		
4.	Ocena stanu mocowania/systemu podparcia centrali wentylacyjnej		
5.	Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali (wydajności, temperatur, hałasu)		
6.	Korekta nastaw parametrów na okres letni lub zimowy		
7.	Kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem wibracji i wyważenia, ocena stanu łożysk, połączeń elektrycznych, stanu króćców elastycznych, czyszczenie sekcji wentylatora		
8.	Sekcja wymiennika rotacyjnego – kontrola prawidłowości pracy rotora, naciągu i stanu paska, pracy silnika, czystości sekcji i koła rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie sekcji		
9.	Sekcja nagrzewnicy – kontrola działania skuteczności zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, kontrola stanu armatury odcinającej i regulacyjnej zainstalowanej przed nagrzewnicą, kontrola poprawności przepływu czynnika grzejnego oraz jego temperatury i ciśnienia. Czyszczenie wymiennika i sekcji nagrzewnicy		
10.	Sekcja chłodnicy - **UWAGA: W przypadku urządzeń chłodniczych wykonać przegląd wg zał. 3d**		
11.	Sekcja filtracji - wymiana filtrów, oczyszczenie komory filtracyjnej		
12.	Określenie typu filtrów	.....	
13.	Sekcja przepustnicy – kontrola poprawności działania, stan połączeń elektrycznych siłownika		
14.	Sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni oraz szczelności widocznych połączeń kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją termiczną		
15.	Ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki		
16.	Dokumentacja zdjęciowa: (min. 3 zdjęcia - zdj. jednostki + zdj. tabl. znamionowej + zdj. regulatora)		
INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO CENTRALI WENTYLACYJNEJ			
17.	Lokalizacja i oznaczenie szafy elektrycznej wraz z określeniem numeru obwodu elektrycznego: (bud. / piętro / pomieszczenie / nazwa szafy / nr obwodu)	....	
18.	Ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego (szafy zasilająco sterownicze, zabezpieczenia itp.)		
19.	Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych		
20.	Sprawdzenie poprawności opisu obwodów elektrycznych zasilających urządzenie		
21.	Dokumentacja zdjęciowa: (min. 2 zdjęcia - zdj. szafy + zdj. obwodu zasilającego)		
UWAGI SERWISOWE / ZAUWAŻONE USTERKI W FUNKCJONOWANIU URZĄDZENIA / WYKONANE INNE PRACE SERWISOWE			

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....