KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU	NR 002/B
Budowa:	**Budowa budynku usługowego- oświaty Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy wraz z instalacjami: C.O., wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, deszczową, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i elementami małej architektury w ramach zadania pn.: „ Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy przy ul. Parkowej" w zakresie budowy stanu surowego zamkniętego.**
Inwestor:	Powiat Dębicki ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Generalny wykonawca:	KARPAT-BUD Sp. z o.o. Rogoźnica 305, 36-060 Głogów Małopolski,

Branża:	**BUDOWLANA**
Rodzaj materiału lub lokalizacja w obiekcie:	**1. STROPY**
Materiał projektowany/	**1. STROPY:** Płyty kanałowe prefabrykowane o stałej grubości 27cm. Płyty o pięciu klasach obciążeń- 3,6;4,5;6,0;7,5; 10 kN/m2. Płyty powinny się charakteryzować dobrą izolacyjnością akustyczną na poziomie 53 dB oraz nośnością 10 kN/m2 dla obciążenia zewnętrznego.
Materiał proponowany/	**1.STROPY:** Płyty kanałowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do wykonywania stropów lub dachów firmy SOLBET KOLBUSZOWA, gr.24cm , obciążenie charakterystyczne: 10 kN/m2, odporność ogniowa REI 60 o wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej RA1= 52 dB. Wartość wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego L'n,w= 76dB.

Załączniki:

1. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1487-CPR-111/ZKP/08
2. Deklaracja właściwości użytkowych Nr SK-BZ PK/4/2017

Zgłaszający	Potwierdzenie przyjęcia wniosku
Inwestor DYREKTOR Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych mgr inż. arch. Ewa Zielińska-Madej ..... Data i podpis	..... Data i podpis